СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА VISTA

Приложение № 1 к договору строительного подряда № ____ от «__» _____ 2026 г.

Объект: индивидуальный жилой дом, 380 м², 2 этажа, терраса 60 м², санузлов — 4.
Стиль и каркас: Фахверк, клееный брус GL24h на монолитной плите.
Комплектация: «Под ключ». **Срок:** 158 дней. **Цена:** 69 500 000 ₽, 182 895 ₽ за 1 м² дома.

Объёмы посчитаны по эскизному проекту и уточняются по проекту КР до подписания договора. Цены в рублях включают материалы, работу, доставку и технику. Итог сметы — твёрдая цена договора (п. 2.1).

Сводка по разделам

№	РАЗДЕЛ	СУММА	ДОЛЯ
1	Изыскания и проектирование	2 061 500 ₽	3%
2	Подготовительные работы и организация площадки	2 992 500 ₽	4,3%
3	Фундамент: монолитная плита на утеплённом основании	2 926 000 ₽	4,2%
4	Домокомплект из клееного бруса	8 711 500 ₽	12,5%
5	Монтаж каркаса и перекрытий	3 258 500 ₽	4,7%
6	Кровля	4 522 000 ₽	6,5%
7	Остекление и входная группа	8 246 000 ₽	11,9%
8	Стены и утепление	2 128 000 ₽	3,1%
9	Отделка фасада	2 261 000 ₽	3,3%
10	Инженерные системы	8 711 500 ₽	12,5%
11	Черновая отделка	2 593 500 ₽	3,7%
12	Чистовая отделка и комплектация	11 039 000 ₽	15,9%
13	Управление проектом, накладные расходы и прибыль	7 049 000 ₽	10,1%
14	Терраса	3 000 000 ₽	4,3%
	Итого по смете	**69 500 000 ₽**	**100%**

ОБРАЗЕЦ · КОНЦЕПТ

Расчёт по позициям

№	Наименование работ и материалов	Ед.	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, ₽
	Раздел 1. Изыскания и проектирование				
1	Инженерно-геологические изыскания: 4 скважины до 8 м, лабораторные испытания грунта	компл.	1	138 980	138 980
2	Топографическая съёмка участка в масштабе 1:500	компл.	1	45 320	45 320
3	Архитектурные решения (АР) с привязкой к участку	м²	380	2 520	957 600
4	Конструктивные решения (КР): фундамент, каркас, кровля	м²	380	1 510	573 800
5	Проекты инженерных систем: отопление и вентиляция, водопровод и канализация, электрика, слаботочные сети	м²	380	910	345 800
	Итого по разделу 1				**2 061 500**
	Раздел 2. Подготовительные работы и организация площадки				
6	Геодезическая разбивка осей и вынос высотных отметок	компл.	1	57 380	57 380
7	Временное ограждение площадки и бытовой городок	компл.	1	430 370	430 370
8	Временное электро- и водоснабжение площадки	компл.	1	239 090	239 090
9	Вывоз строительного мусора	м³	95	2 100	199 500
10	Охрана и видеонаблюдение площадки	мес.	6	66 950	401 700
11	Общеплощадочные расходы: инструмент, леса, расходные материалы, уборка площадки	компл.	1	1 664 460	1 664 460
	Итого по разделу 2				**2 992 500**
	Раздел 3. Фундамент: монолитная плита на утеплённом основании				
12	Разработка грунта экскаватором с вывозом	м³	114	1 290	147 060
13	Песчано-гравийная подушка с послойным уплотнением	м³	95	2 780	264 100
14	Геотекстиль и гидроизоляционная мембрана	м²	209	450	94 050
15	Утеплитель ЭППС 100 мм под плитой и по периметру	м²	218	1 090	237 620
16	Арматура А500С: каркас плиты и рёбер жёсткости	т	6,7	104 260	698 542
17	Бетон В25 F150 W6 с доставкой, подачей бетононасосом и уплотнением	м³	57	12 410	707 370
18	Опалубка периметра плиты	м.п.	63	2 190	137 970
19	Дренаж и отмостка по периметру	м.п.	70	7 440	520 800
20	Гильзы и закладные под вводы инженерных сетей	компл.	1	118 488	118 488
	Итого по разделу 3				**2 926 000**
	Раздел 4. Домокомплект из клееного бруса				

ОБРАЗЕЦ · КОНЦЕПТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
21	Колонны и ригели каркаса из клееного бруса GL24h (сосна, ель)	м³	34,2	114 910	3 929 922
22	Балки перекрытий из клееного бруса	м³	17,1	105 260	1 799 946
23	Стропильная система из клееного бруса	м³	11,5	110 430	1 269 945
24	Металлические соединители, анкеры и крепёж из оцинкованной стали	компл.	1	949 577	949 577
25	Заводская обработка: антисептик и огнебиозащита	м³	62,7	4 500	282 150
26	Доставка домокомплекта на объект длинномерами	рейс	4	119 990	479 960
	Итого по разделу 4				**8 711 500**
	Раздел 5. Монтаж каркаса и перекрытий				
27	Монтаж колонн, ригелей и балок перекрытий	м³	51,3	27 940	1 433 322
28	Монтаж стропильной системы	м³	11,5	31 850	366 275
29	Аренда автокрана 25 т	маш.-ч	96	5 470	525 120
30	Черновой пол второго этажа: лаги, плита OSB 22 мм	м²	190	3 180	604 200
31	Леса и средства подмащивания	мес.	2	119 430	238 860
32	Геодезическая исполнительная съёмка каркаса	компл.	1	90 723	90 723
	Итого по разделу 5				**3 258 500**
	Раздел 6. Кровля				
33	Пароизоляционная мембрана	м²	282	450	126 900
34	Утеплитель из каменной ваты 250 мм	м²	269	3 210	863 490
35	Ветрозащитная мембрана	м²	282	450	126 900
36	Контробрешётка и обрешётка из строганой доски	м²	257	1 910	490 870
37	Фальцевая кровля из стали с полимерным покрытием	м²	269	7 540	2 028 260
38	Водосточная система	м.п.	63	4 520	284 760
39	Снегозадержатели и элементы кровельной безопасности	м.п.	38	5 520	209 760
40	Подшивка свесов	м²	38	5 520	209 760
41	Проходки и примыкания: дымоход, вентиляция, мансардные узлы	компл.	1	181 300	181 300
	Итого по разделу 6				**4 522 000**
	Раздел 7. Остекление и входная группа				
42	Панорамное остекление: алюминиевая система с терморазрывом, двухкамерный стеклопакет	м²	106	52 040	5 516 240
43	Окна спален и санузлов: дерево-алюминий, двухкамерный стеклопакет	м²	23	47 880	1 101 240

ОБРАЗЕЦ · КОНЦЕПТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
44	Монтаж окон с пароизоляционными и диффузионными лентами	м²	128	6 510	833 280
45	Подоконники и отливы	м.п.	53	6 520	345 560
46	Входная дверь с терморазрывом и замком 3-го класса	шт.	1	449 680	449 680
	Итого по разделу 7				**8 246 000**
	Раздел 8. Стены и утепление				
47	Каркасное заполнение стен с утеплителем 200 мм	м²	299	4 780	1 429 220
48	Пароизоляция и ветрозащита стен	м²	599	590	353 410
49	Звукоизоляция межэтажного перекрытия	м²	190	1 490	283 100
50	Тест на воздухопроницаемость (Blower Door) с протоколом	компл.	1	62 270	62 270
	Итого по разделу 8				**2 128 000**
	Раздел 9. Отделка фасада				
51	Фасад: планкен из лиственницы с покрытием маслом	м²	180	6 950	1 251 000
52	Фасад: тонкослойная штукатурка по утеплителю на полях фахверка	м²	120	5 160	619 200
53	Окраска открытых элементов каркаса лазурью	м²	90	1 590	143 100
54	Примыкания, откосы и декоративные элементы фасада	компл.	1	247 700	247 700
	Итого по разделу 9				**2 261 000**
	Раздел 10. Инженерные системы				
55	Электроснабжение: вводной щит, кабельные линии, подрозетники	м²	380	4 490	1 706 200
56	Слаботочные сети: интернет, видеонаблюдение, домофон	м²	380	1 500	570 000
57	Водоснабжение и канализация внутри дома	м²	380	3 490	1 326 200
58	Водяной тёплый пол с коллекторами и автоматикой	м²	304	4 500	1 368 000
59	Котельная: котёл, бойлер косвенного нагрева, обвязка, дымоход	компл.	1	1 596 610	1 596 610
60	Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла	компл.	1	1 895 970	1 895 970
61	Пусконаладка и исполнительная документация	компл.	1	248 520	248 520
	Итого по разделу 10				**8 711 500**
	Раздел 11. Черновая отделка				
62	Цементно-песчаная стяжка по тёплому полу	м²	380	1 800	684 000
63	Подготовка стен: гипсокартон по каркасу, шпаклёвка	м²	608	1 910	1 161 280
64	Подготовка потолков	м²	380	1 500	570 000
65	Подготовка оконных и дверных откосов	компл.	1	178 220	178 220

ОБРАЗЕЦ КОНЦЕПТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
	Итого по разделу 11				**2 593 500**
Раздел 12. Чистовая отделка и комплектация					
66	Чистовые полы: инженерная доска и керамогранит	м²	361	11 030	3 981 830
67	Окраска стен и потолков	м²	988	1 110	1 096 680
68	Санузлы: плитка, сантехнические приборы, инсталляции	шт.	4	752 320	3 009 280
69	Межкомнатные двери со скрытым коробом	шт.	10	75 230	752 300
70	Лестница на второй этаж: ступени из массива дуба, ограждение	шт.	1	902 780	902 780
71	Финальная уборка после строительства	м²	380	250	95 000
72	Светильники, розетки и выключатели	компл.	11	201 130	1 201 130
	Итого по разделу 12				**11 039 000**
Раздел 13. Управление проектом, накладные расходы и прибыль					
73	Руководитель проекта и инженер технического надзора подрядчика	мес.	6	249 960	1 499 760
74	Лабораторный контроль: испытания бетона и арматуры, проверка кровли	компл.	1	249 960	249 960
75	Страхование строительно-монтажных рисков на срок стройки	компл.	1	399 940	399 940
76	Накладные расходы и прибыль подрядчика	компл.	14	899 340	4 899 340
	Итого по разделу 13				**7 049 000**
Раздел 14. Терраса					
77	Винтовые сваи с оголовками	шт.	24	8 060	193 440
78	Обвязка и лаги из клееного бруса	м²	60	7 440	446 400
79	Настил из лиственницы с покрытием маслом в два слоя	м²	60	9 310	558 600
80	Навес над частью террасы на консолях каркаса	м²	24	34 740	833 760
81	Ограждение из закалённого стекла	м.п.	18	31 020	558 360
82	Освещение террасы и уличные розетки	компл.	1	223 330	223 330
83	Ступени из лиственницы	компл.	1	186 110	186 110
	Итого по разделу 14				**3 000 000**
	Итого по смете				**69 500 000**

Входит в цену

- Всё из пакета «Под чистовую отделку»
- Чистовая отделка по дизайн-проекту бюро
- Сантехника, светильники, двери

Не входит в цену

- Подключение к сетям и получение мощности
- Участок, мебель и ландшафт

ОБРАЗЕЦ · КОНЦЕПТ

- Пусконаладка инженерных систем
- Приёмка по акту и гарантийные документы
- Получение технических условий и плата за технологическое присоединение
- Благоустройство участка, заборы и ворота

Оплата по этапам

№	ЭТАП И РЕЗУЛЬТАТ	ДНИ	СРОК	ДОЛЯ	ПЛАТЁЖ
1	**Начинаем с участка — фиксируем проект и смету** Проводим геологические изыскания и топосъёмку, разрабатываем архитектурный и конструктивный проекты. Смету закрепляем в приложении к договору.	1–20	20 дней	10%	6 950 000 ₽
2	**Надёжный фундамент и готовый домокомплект** Фундамент готов и проверен перед продолжением строительства. Домокомплект изготовлен и готов к монтажу.	21–50	30 дней	30%	20 850 000 ₽
3	**Каркас и кровля: дом обретает форму** Монтируем каркас и кровлю, проверяем точность геометрии конструкции и соответствие проекту.	51–75	25 дней	25%	17 375 000 ₽
4	**Остекление и тёплый контур** Устанавливаем окна и закрываем тепловой контур дома. Проверяем герметичность и фиксируем результаты испытаний в протоколе.	76–100	25 дней	20%	13 900 000 ₽
5	**Завершаем строительство и передаём ключи** Настраиваем и проверяем инженерные системы, завершаем отделку и передаём дом с актом приёмки и гарантийными документами.	101–158	58 дней	15%	10 425 000 ₽
	Итого		**158 дней**	**100%**	**69 500 000 ₽**

Смету составил: инженер-сметчик / _____ /

Согласовано: Заказчик / _____ /

Образец сметы, не является офертой.

ОБРАЗЕЦ · КОНЦЕПТ